

OBRA: RETIRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO LEDEN VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES HUALAHUISES N.L.

NO. CONTRATO PMH-FMIS-02/2023

MONTO DEL CONTRATO: \$ 1.998.789,46

EMPRESA: SHAGA AUTOMATION, S.A DE C.V.

FONDO: FONDO MUNICIPAL PARA INVERSIONES Y SEGURIDAD 2023

MUNICIPIO: HUALAHUISES, N.L.

NUMERO DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	MONTO DE LA FACTURA	SITUACION FINANCIERA DE LA OBRA				AMORTIZADO	FECHA DE PAGO	% AVENCE	
				APROBADO		CONTRATADO				FINANCIERO	FISICO
				EJERCIDO	SALDO	EJERCIDO	SALDO				
4384	15/05/2023	Anticipo	\$ 599.636,83	\$ 599.636,83	\$ 1.400.363,17	\$ 599.636,83	\$ 1.399.152,63	\$ -	16-may-23	30%	0%
4406		Estimacion 1 Normal	\$ 855.528,68	\$ 855.528,68	\$ 544.834,50	\$ 855.528,68	\$ 543.623,96	\$ 316.082,03	31-may-23	72%	80%